	INSTITUTO GABRIEL GARCIA MARQUEZ	CÓDIGO: D-06-F03
		VERSIÓN: 01
	MECANISMOS DE COMUNICACIÓN	FECHA: Agosto de 2013
		Página 1 de 1

Floridablanca, agosto 16 de 2022

Señores
COMUNIDAD EDUCATIVA
Instituto Gabriel García Márquez

Atento saludo

Como Rectora (e) de institución me permito informarles que el día 11 de agosto del presente año, fue citado el Consejo Directivo de la Institución, por la empresa UNION TEMPORAL TRETA C, quienes acudimos a las 4:00 pm en los terrenos de la Sede B, donde se adelanta la CONSTRUCCION DEL MEGA COLEGIO SEDE B.

La Unión Temporal Treta C, inició labores de adecuación el día 12 de julio del presente año, con limpieza del terreno y análisis de las estructuras que a la fecha están construidas.


Terminado éste proceso continuaran con la construcción como lo acordaron con el FFIE; interviniendo la obra en el siguiente orden:

1. Bloque 3: Zona de Transición, que será donde inicialmente se ubicarán los estudiantes que actualmente están en la sede B. (calculan entrega aproximadamente en 2 meses).
2. Bloque 2: Bloque frente a las piscinas. Aulas de clase, 3 pisos.
3. Bloque 4: Parte posterior de la sede. Aulas polivalentes...
4. Bloque 1: Actualmente columnas.

La empresa se compromete con la Institución para darnos de forma periódica, información del avance de la obra y de la misma manera, en el portal web de la Institución les estaré informando con el fin de mantenerlos al tanto de la Obra.

Anexo 2 videos que se tomaron del avance de la obra a la fecha.

Cordialmente,


FABIOLA EDITH GIL CORZO
Rectora (e).

Lugar de almacenamiento de la copia recibido	Tiempo de retención	Disposición final
Rectoría	5	Reciclaje